

แผนการทำงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายวังวัว-ทุ่งนาใหม่ (นศ.ถ67-001)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน เสนอวันที่.....

วันที่ 1-5	วันที่ 6-10	วันที่ 11-25	วันที่ 26-30		
-ขนย้ายเครื่องจักร -ติดตั้งป้ายโครงการ					
	-งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง 7,860 ตร.ม.				
		-งานลาดยางแตกไค้ด 19,650 ตร.ม. -งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 ม.ยาว 3,930 ม. หิน 0.05 ม			
			-งานตีเส้นจราจร -ทำความสะอาดหน้างาน/ส่งมอบงานจ้าง		

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....อัศวิน โภชนาทาน.....

(นายอัศวิน โภชนาทาน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา