

เอกสารแนบใบเสนอราคา

โครงการ 1.) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับดินคันทาง

สถานที่ จุดเริ่มต้นสนามยาสี ถึงปั๊มป์สูบน้ำ หมู่ 13 บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชื่อผู้เสนอราคา.....

อยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

เสนอราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง	(=.....)	1.3091	(=.....)	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.... % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0..... %
	ประเภทงานชลประทาน				หักเงินประกันผลงาน 0.... %
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7..... %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง					
ตัวอักษร (.....)					

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา

เอกสารแนบใบเสนอราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับดินคันทาง
สถานที่ก่อสร้าง จากสวนนายชาติ ถึงบึงขามป้อม หมู่ 13 บ.โคกสี .ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด Ø 40 ซม.พร้อมบ่อพักน้ำค.ส.ล. พร้อมปรับดินคันทาง

ชื่อผู้เสนอราคา.....

เสนอราคา เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1.)	<u>งานดินถม ปรับระดับพื้นแนวถนนดินเดิม</u>							
	1.1 ช่วงที่ 1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,668.0	ตร.ม					
	1.1.2 งานดินถมทางช่วงที่ 1	1,240.0	ลบ.ม					
	1.2 ช่วงที่ 2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	99.0	ตร.ม					
	1.2.1งานดินถมทางช่วงที่ 2	43.0	ลบ.ม					
2.)	<u>พิกัดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 40 ซม.</u> <u>ท่อระบายน้ำขนาด Ø 40 ซม.พร้อมบ่อพักน้ำค.ส.ล.</u> งานขุดดิน, ค่าท่อ คสส.,ค่าขนส่งท่อ,ค่าวางท่อ และกลบกลับ, ทรายหยาบ คอนกรีตหยาบ, งานท่อ ค.ส.ล.Ø 40 ซม. (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2)	468	ท่อน					

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา

เอกสารแนบใบเสนอราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับดินคันทาง
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นสวนนายชาติ ถึงบึงขามป้อม หมู่ 13 บ.โคกสี .ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด Ø 40 ซม.พร้อมบ่อพักน้ำค.ส.ล. พร้อมปรับดินคันทาง

ชื่อผู้เสนอราคา.....

เสนอราคา เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3.)	งานบ่อพักน้ำคสล.ขนาด 0.80 ม. * 0.80 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 40 บ่อ							
	งานดินชุด	1	ลบ.ม					
	งานคอนกรีต							
	-คอนกรีตสำเร็จ 240 กก./ ตร.ชม.	0.350	ลบ.ม					
	-งานคอนกรีตหยาบ1:3:5 รองพื้นบ่อ กว้าง 80 ซม.	0.032	ลบ.ม					
	ไม้แบบ (50 %)	2.67	ตร.ม					
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	5.34	ตร.ม					
	-งานเหล็กฉาก L 50 * 50 *6 มม.	11	กก.					
	-งานเหล็ก กลม RB9 mm.	23.5	กก.					
	-งานเหล็ก กลม RB6 mm.	3.5	กก.					
	-งานลวดผูกเหล็ก	1	กก.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน) บ่อพัก 1 บ่อ							
	สรุป จำนวนบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน= 40 บ่อ							

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา