ด่วน
564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

ที่ กส ๘๒๓๐๓/ ๕๘๔ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการสำรวจก่อนดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายบ้านนายเชย คำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ กส ๘๒๓๐๓/๕๘๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินธุ์อื่นของ อบต.ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากเกิดภายุโซนร้อน ตาลิม ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณตำบลเหล่าไฮงาม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมขังเป็นบริเวณกว้างก่อเกิดความเสียหาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายบ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

-ปริมาณงาน **ช่วงที่ ๑** ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) **ช่วงที่ ๒** ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทถ.-๗-๑๐๑) เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ก่อนดำเนินการกองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ถนนสายบ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ สภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรด้วยความลำบากมาก บริเวณพื้นที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ตามรูปถ่ายและแผนผังบริเวณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ
(นายลังสฤษธิ์ พานิกร)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

๒./ความเห็น

ความเห็น ผอ.กองช่าง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชวรรต สายบุ่งคล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ความเห็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ

- .....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลักคณา โยคะวิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

- ความเห็นองนายกฯ

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายประนอม สุนทะพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

- คำสั่งผู้บริหาร

.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายบุญเติม ใจซื่อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม

ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสาย
บ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง
(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร
พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๑๖.๔๓๒๒๓๖, ๑๐๔.๑๒๗๑๐๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๑๖.๔๔๑๒๕๓, ๑๐๔.๑๓๔๕๕๒



ภาพถ่ายถนนลูกรังสายบ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑)





ผังบริเวณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสาย
บ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง
(ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๑๖.๔๔๑๖๔๑, ๑๐๔.๑๓๑๐๖๖ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๑๖.๔๓๖๐๖๑, ๑๐๔.๑๒๙๕๙๒



ภาพถ่ายถนนลูกรังสายบ้านนายเชยคำบักตู้ บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๒)

